



## PIEZĪMES

1. Ceļa aprīkojumu uzstādīt atbilstoši LVS 77 "Ceļa zīmes" un MK noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
2. Darbus veic SIA "ĢL Konsultants", būvdarbu vadītājs Aigars Zemvalds 22089807
3. Shēmas darbības laiks - kamēr tiek veikti būvdarbi. No 01.02.2021 līdz 31.03.2021
4. Nodrošināt iedzīvotāju un operatīva transporta piekļušanu slēgtā posma objektos.
5. Lietot vadstatņus (Nr.908, 909) vai barjeras (Nr.910, 911) darbu vietas norobežošanai no brauktuves.
6. Darbu veicējiem ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kurus ar darba vietas aprīkojuma shēmā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst (MK Nr.421 punkts 20).
7. Gājēju ietves tiks norobežotas ar vadstatņiem, norobežojošo lentu. Gājēju kustības ierobežošanai tiks izmantots būvniecības mobilais žogs.

„Būvdarbu veikšana būvprojekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas- Gaismas ielu masīvā” ietvaros”

SIA "ĢL Konsultants"

Adrese: Ernestīnes iela 24-9, Rīga, LV-1046, reģ. Nr. LV 40103242818

Ceļa darbu vietas aprīkojuma  
uzstādīšanas shēma Eglu n Strādnieku ielās  
sestā darba zona

SIA "ĢL Konsultants"